

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
( 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 )



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก  
อำเภอจาว จังหวัดลำปาง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ไฟฟ้า สะพานและรางระบายน้ำ	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๕๒	๖๑.๙๐	๑๒,๐๑๖,๙๗๒.๐๐	๕๒.๐๑	กองช่าง
				๕๒	๖๑.๙๐	๑๒,๐๑๖,๙๗๒.๐๐	๕๒.๐๑	
๒	ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		แผนงานเกษตรและชุมชน	๒	๒.๓๘	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๑๑	สำนักปลัด
		กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ เป็นเมืองน่าอยู่	แผนงานการเกษตร	๓	๓.๕๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๓	สำนักปลัด
				๕	๕.๙๕	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๕๕	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม / ชุมชน	กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสามารถพึ่งตนเองได้ และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานการริ่ษาความ สงบภายใน	๓	๓๕๗	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๒๒	สำนักปลัด
		กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ โรงเรียนเสริมสร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้	แผนงานการศึกษา	๖	๗๑๔	๑,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๖.๓๕	สำนักปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม / ชุมชน	กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของครอบครัวและชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษายาบาลเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี	แผนงานสาธารณสุข	๒	๒.๓๘	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๓๙	สำนักปลัด
		กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความรู้ ดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสามารถพึ่งตนเองได้ และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานงบกลาง	๔	๔.๓๖	๒๖๕,๐๐๐.๐๐	๑.๑๕	สำนักปลัด
				๓	๓.๕๗	๘,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๓๗.๔๒	สำนักปลัด

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	จำนวน โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม / ชุมชน	กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะ ในการดูแลสุขภาพ การพัฒนา ระบบการให้บริการด้าน สุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเพื่อให้ ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดีและคุณภาพ ชีวิตที่ดี	แผนงานศาสนา และ วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๕	๕.๙๕	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๗๔	สำนักปลัด
๔	รวม			๒๓	๒๗.๓๘	๑๐,๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๔๖.๒๖	
	ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร	กลยุทธ์การพัฒนาขีด ความสามารถ และสร้าง จิตสำนึกเพิ่มศักยภาพให้กับ พนักงาน ลูกจ้างให้มี นวัตกรรมในการบริการ การ ทำงานที่จะมุ่งไปสู่สุขของ ประชาชน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๔	๔.๗๖	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑.๑๙	สำนักปลัด
	รวม			๕	๔.๗๖	๒๗๕,๐๐๐.๐๐	๑.๑๙	
	รวมทั้งสิ้น			๘๔	๑๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๔,๘๗๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ไฟฟ้า สะพานและระบายน้ำ

๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำในการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	วาง ท่อ ขยายเขตจำหน่ายน้ำพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	257,730.00	257,730.00	✓			15 ก.พ. 66	กองช่าง
2	ก่อสร้างถนนคสล. เลียบลำเหมือง จุดที่ตลอดเหลี่ยมบ้านนายพลอินตาโย ถึงบ้านนางบุญพิน อุด หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก	405,000.00	405,000.00	✓			เริ่ม 6 ก.ค. 66 สิ้นสุด 3 ก.ย. 66	กองช่าง
	ก่อสร้างระบายน้ำรูปตัว U คสล. พร้อมฝาบิวดคสล. จุดบ้านนายสวิงมลเทียร ถึงลำเหมืองทุ่งธง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก	485,000.00	485,000.00	✓			เริ่ม 6 ก.ค. 66 สิ้นสุด 3 ก.ย. 66	กองช่าง
4	โครงการขุดลอกซ่อมแซมถนนเลียบแม่น้ำงาว หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	36,000.00	36,000.00	✓			เริ่ม 9 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 8 ก.ค. 66	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
5	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. จุดหน้าบ้านนาย นิคม บุตรปิ่น หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนา แก อำเภองาว จังหวัด ลำปาง	27,900.00	27,900.00	✓			เริ่ม 9 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 8 ก.ค. 66	กองช่าง
6	โครงการซ่อมแซมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ ที่ 3 บ้านนาแก ตำบล นาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	53,400.00	53,400.00	✓			เริ่ม 9 ก.ย. 66 สิ้นสุด 7 ต.ค. 66	กองช่าง
7	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายแม่ฮ้าง-แม่คิง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	363,500.00	363,500.00	✓			เริ่ม 9 ก.ย. 66 สิ้นสุด 7 ต.ค. 66	กองช่าง
8	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรัง หมู่ที่ 1 ทุ่งศาลา หมู่ที่ 2 หนองเหียง หมู่ ที่ 3 บ้านนาแก หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนา แก อำเภองาว จังหวัด ลำปาง	131,500.00	131,500.00	✓			เริ่ม 9 ก.ย. 66 สิ้นสุด 7 ต.ค. 66	กองช่าง
9	โครงการซ่อมแซมแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง (จำนวน 6 จุด) หมู่ที่ 1 บ้าน ทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัด ลำปาง	70,500.00	70,500.00	✓			เริ่ม 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 30 มี.ค. 66	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
10	โครงการซ่อมแซมแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหากัญแล้ง (จำนวน 6 จุด) หมู่ที่ 2 บ้าน หนองเหียง ตำบลนาแก อำเภอองาว จังหวัด ลำปาง	57,500.00	57,500.00	✓			เริ่ม 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 30 มี.ค. 66	กองช่าง
11	โครงการซ่อมแซมแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหากัญแล้ง (จำนวน 5 จุด) หมู่ที่ 3 บ้านนา แก ตำบลนาแก อำเภอ องาว จังหวัดลำปาง	67,500.00	67,500.00	✓			เริ่ม 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 30 มี.ค. 66	กองช่าง
12	โครงการขุดบ่อน้ำตื้น ขนาด ๘ 1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมขุด ลอกขยายสระ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภอองาว จังหวัด ลำปาง	46,000.00	46,000.00	✓			เริ่ม 2 มี.ค. 66 สิ้นสุด 31 มี.ค. 66	กองช่าง
13	โครงการซ่อมแซมแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหากัญแล้ง (จำนวน 13 จุด) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ แป้นตำบลนาแก อำเภอ องาว จังหวัดลำปาง	67,500.00	67,500.00	✓			เริ่ม 2 มี.ค. 66 สิ้นสุด 31 มี.ค. 66	กองช่าง
14	โครงการซ่อมแซมแหล่ง กักเก็บน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหากัญแล้ง (จำนวน 3 จุด หมู่ที่ 6 บ้านสันติ สุข ตำบลนาแก อำเภอ องาว จังหวัดลำปาง	12,000.00	12,000.00	✓			เริ่ม 2 มี.ค. 66 สิ้นสุด 31 มี.ค. 66	กองช่าง
15	โครงการเป่าล้างบ่อ บาดาล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่ง ศาลา ตำบลนาแก อำเภอองาว จังหวัด ลำปาง	25,800.00	25,800.00	✓			เริ่ม 25 ม.ค. 66 สิ้นสุด 23 ก.พ. 66	กองช่าง



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
16	โครงการซ่อมแซมฝายลำห้วยแม่ฮ่าง ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	88,200.00	88,200.00	✓			เริ่ม 25 ม.ค. 66 สิ้นสุด 23 ก.พ. 66	กองช่าง
17	ซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคสล.หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	33,600.00	33,600.00	✓			เริ่ม 28 มี.ค. 66 สิ้นสุด 26 เม.ย. 66	กองช่าง
18	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภองาว (ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลนาแก	33,600.00	33,600.00	✓			8 มิ.ย. 66	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายใน อบต.นาแก หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	368,300.00	0.00		✓			กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ รูปตัว U คสล. พร้อมฝาบิวดคสล. จุดซอยบ้านนางอำพร ศิราไพบุลย์พร ถึงลำห้วยแม่ฮ่าง หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	150,000.00	0.00		✓			กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
21	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ทางเข้าป่าช้า จุด เริ่มต้นถนนทางหลวงชนบทหมายเลขลป. 5024 ถึงถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	333,800.00	0.00		✓			กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านา รูปตัว U คสล.จุดต่อจากนายแม่ต จิระ ถึงนางนง ทศนีย์ ศรีนันทาหมู่ที่ 5 บ้านบ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	139,400.00	139,400.00	✓			เริ่ม 23 ม.ค. 66 สิ้นสุด 22 มี.ค. 66	กองช่าง
23	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จุดเริ่มต้นบ้านนายสมิง ควรคิดถึงหน้าบ้านนายवलจิตมานนท์ หมู่ที่ 5 บ้านบ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	258,200.00	258,200.00		✓			กองช่าง
24	ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก จุดที่ 1 ทุ่งปงปู่จ่าง จุดที่ 2 ห้วยโป่ง จุดที่ 3 ห้วยแม่แป้น จุดที่ 4 ห้วยแม่หิน จุดที่ 5 ห้วยแวง จุดที่ 6 ทุ่งยาง	226,000.00	226,000.00	✓			เริ่ม 25 พ.ย. 66 สิ้นสุด 24 ธ.ค. 66	กองช่าง
รวม		3,737,930.00	2,885,830.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปี พ.ศ. 2566  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ ให้มีประสิทธิภาพ และก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ระบบประปา ไฟฟ้า สะพานและรางระบายน้ำ

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธากลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำในการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการปรับปรุงถนนคสล. เริ่มต้นจากท่อลอดเหลี่ยมก้วยเตี้ยวมิตั้งถึงบ้านนางกรรมนิการ์ ปันคำ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาวจังหวัดลำปาง	312,500.00	312,500.00	✓			เริ่ม 19 ส.ค. 66 สิ้นสุด 17 ต.ค. 66	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	104,500.00	104,500.00	✓			เริ่ม 30 ส.ค. 66 สิ้นสุด 28 ต.ค. 66	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านารูปตัว U คสล. จุดใกล้กับที่ดินของ หจก.หาญกิติชัย หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	402,000.00	402,000.00	✓			เริ่ม 18 มี.ค. 66 สิ้นสุด 16 พ.ค. 66	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร ลำเหมืองทุ่งปันจุดท่อลอดข้างก้วยเตี้ยวมิตั้ง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	110,600.00	110,600.00	✓			เริ่ม 19 ส.ค. 66 สิ้นสุด 17 ต.ค. 66	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
5	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. จุดหน้าบ้านนายสุคำ เมืองคำถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	188,000.00	188,000.00	✓			เริ่ม 30 ส.ค. 66 สิ้นสุด 28 ต.ค. 66	กองช่าง
6	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านจุดประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งศาลา ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	269,000.00	269,000.00	✓			เริ่ม 30 ส.ค. 66 สิ้นสุด 28 ต.ค. 66	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยฉาบผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดบ้านนายวีรชัย อินต๊ะนา ถึงบ้านนางสังวาล วันตัน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	458,150.00	458,150.00	✓			เริ่ม 16 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 14 ส.ค. 66	กองช่าง
	โครงการปรับปรุงถนนคสล.โดยฉาบผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจุดบ้านนางโสภณมงคล ถึงบ้านนางนิตดา ยันต์ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	379,192.00	379,192.00	✓			เริ่ม 16 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 14 ส.ค. 66	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
9	โครงการก่อสร้างถนนคสล. เริ่มต้นบ้านนางบุญพิน อุบล ถึงท่อลอดเหลี่ยมบ้านนายถาวร ทองคำ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเหียง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	419,000.00	419,000.00	✓			เริ่ม 10 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 8 ส.ค. 66	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัว U คสล. พร้อมฝาปิดคสล. จุดลำห้วยวัดถึงบ้านนายมังกร ปัญญาพอง หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	440,000.00	440,000.00	✓			เริ่ม 19 พ.ค. 66 สิ้นสุด 17 ก.ค. 66	กองช่าง
11	โครงการถมทรายถนนเลียบบลำน้ำงาว จุดนายนรินทร์ เมฆแสง สุวรรณ ถึงนายนประสงค์ เทียนแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	107,500.00	107,500.00	✓			เริ่ม 19 พ.ค. 66 สิ้นสุด 17 มิ.ย. 66	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสำเร็จรูป จุดทุ่งนาทราย เริ่มต้นต่อจากจุดเดิม ถึงตลิ่งนางนางนิ่ว มุ่งด้อย หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	112,500.00	112,500.00	✓			เริ่ม 10 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 8 ส.ค. 66	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
13	ก่อสร้างทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์ จุดอ่างเก็บน้ำห้วยเทือก หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	164,500.00	164,500.00	✓			เริ่ม 21 ก.ย. 66 สิ้นสุด 19 พ.ย. 66	กองช่าง
14	ซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายบ้านแม่ฮ่าง - แม่คิง) หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	30,000.00	30,000.00	✓			เริ่ม 8 ก.พ. 66 สิ้นสุด 9 มี.ค. 66	กองช่าง
15	ก่อสร้างศาลาที่พักในบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	279,000.00	279,000.00	✓			เริ่ม 15 ก.พ. 66 สิ้นสุด 15 เม.ย. 66	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จุด ทางเข้าประปา หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	138,000.00	138,000.00	✓			เริ่ม 3 มี.ค. 66 สิ้นสุด 1 พ.ค. 66	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากจุดเดิมถึงจุดบ้านนายพิเชษ ปันคำ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	138,000.00	138,000.00	✓			เริ่ม 3 มี.ค. 66 สิ้นสุด 1 พ.ค. 66	กองช่าง
18	โครงการวางกล่องเก็บเขี้ยวหลังประตูน้ำคสล. จุดฝายทุ่งยาง นานาย บุญ เรือง ธิปัญญา หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	60,300.00	60,300.00	✓			เริ่ม 21 ก.ค. 66 สิ้นสุด 19 ส.ค. 66	กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
19	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการถมหินคลุก หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (ปากกล้วย) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง จุดที่ 1 ดอยหลวง จุดที่ 2 คอนกรีตเดิม จุดที่ 3 ดอยแยกห้วยคัต	217,000.00	217,000.00	✓			เริ่ม 20 ก.ย. 66 สิ้นสุด 19 ต.ค. 66	กองช่าง
20	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรัง (สายบ้านปากกล้วย) หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (ปากกล้วย) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	103,500.00	103,500.00	✓			เริ่ม 15 ก.พ. 66 สิ้นสุด 16 มี.ค. 66	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัว U คสล. พร้อมฝาปิดคสล. จุดเริ่มต้นบ้านนางศรี ตามติด ถึงบ้านนายอเนก ใจเย็น หมู่ที่ 3 บ้านนาแก ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	571,600.00	0.00		✓			กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายแม่ฮ้าง (แม่คิง) จุดเริ่มต้นจากทางโค้ง ขึ้นสันกลาง ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	925,300.00	0.00		✓			กองช่าง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
23	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สายแม่ฮ้าง (แม่คิง) จุดเริ่มต้นจากคอนกรีตเดิม ถึงคอนกรีตหน้าหมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ้าง (บ้านแม่คิง) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	567,000.00	0.00		✓			กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเข้านารูปตัว U คสล. จุดพุ่งหัวขี้ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แป้น ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	395,500.00	0.00		✓			กองช่าง
25	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางบุญมา ยางถึงหน้าบ้านนายเลน ฝ่่าพันธุ์คีรี หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	162,000.00	0.00		✓			กองช่าง
26	โครงการซ่อมแซมถนนคสล.จุดเริ่มต้นคอนกรีตเดิม ถึงหน้าบ้านนายสืบ ประดับดาว หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	397,500.00	0.00		✓			กองช่าง
27	โครงการซ่อมแซมถนนคสล. จุดเริ่มต้นถนนคสล.เดิม ถึงบ้านนายอาทิตย์ อามอ หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข (ปากกล้วย) ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	648,900.00	0.00		✓			กองช่าง



ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
28	งานติดตั้งไฟถนนโซล่า เซลล์ สูง 4.00 เมตร (จำนวน 22 จุด) หมู่ที่ 1, 4, 5, 6 ตำบล นาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	178,000.00	0.00		✓			กองช่าง
รวม		8,279,042.00	4,433,242.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหา  
 สิ่งแวดล้อม น้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาขยะอบต. นาแก	15,000.00	14,510.00	✓			เริ่ม 8 ก.ย. 66 สิ้นสุด 8 ก.ย. 66	สำนักปลัด
2	โครงการรักเธออำเภอ จาง (Big Cleaning Day...Ngao)	10,000.00	4,810.00	✓			เริ่ม 14 ก.พ. 66 สิ้นสุด 14 ก.พ. 66	สำนักปลัด
รวม		25,000.00	19,320.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหา  
สิ่งแวดล้อม น้ำเสียขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลการรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าและ หมอกควัน	30,000.00	27,000.00	✓			เริ่ม 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
2	โครงการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อบต. นาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	50,000.00	6,260.00	✓			เริ่ม 2 มิ.ย. 66 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 66	สำนักปลัด
3	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	20,000.00	0.00	✓			24 ส.ค. 66	สำนักปลัด
<b>รวม</b>		100,000.00	33,260.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชน  
 กลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคม  
 อย่างมีความสุขสามารถพึ่งตนเองได้ และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	25,000.00	21,600.00	✓			เริ่ม 30 ธ.ค. 65 สิ้นสุด 2 ม.ค. 66	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	25,000.00	21,600.00	✓			เริ่ม 12 เม.ย. 66 สิ้นสุด 16 เม.ย. 66	สำนักปลัด
รวม		50,000.00	43,200.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอจาง จังหวัดลำปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียนเสริมสร้างแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามวันสำคัญต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จำนวน 2 ศูนย์ฯ ศพด. บ้านแม่แป้น และศพด. บ้านแม่ฮ่าง	10,000.00	0.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
2	โครงการกีฬาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	10,000.00	9,300.00	✓			เริ่ม 9 มี.ค. 66 สิ้นสุด 9 มี.ค. 66	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแผนการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาแก	10,000.00	4,200.00	✓			ศูนย์เด็กบ้านแม่ฮ่าง เริ่ม 19 ก.ค. 65 สิ้นสุด 19 ก.ค. 65 ศูนย์เด็กบ้านแม่แป้น เริ่ม 20 ก.ค. 65 สิ้นสุด 20 ก.ค. 65	สำนักปลัด
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด. บ้านแม่แป้น ม.5 และศพด. บ้านแม่ฮ่าง ม.4	270,000.00	211,599.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 31 ต.ค. 66	สำนักปลัด
5	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน รร.แม่แป้นวิทยา	395,000.00	319,596.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
6	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับ เด็กนักเรียน ร.ร.แม่ฮ่อง วิทยา	773,000.00	577,250.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
รวม		1,468,000.00	1,121,945.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอองาว จังหวัดลำปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ของครอบครัวและชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการด้านสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาล เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	60,000.00	43,194.00	✓			เริ่ม 1 พ.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ กล้วยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000.00	20,970.00	✓			เริ่ม 1 ม.ค. 66 สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
รวม		90,000.00	64,164.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดลพบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนกลุ่ม  
ผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมี  
ความสุขสามารถพึ่งตนเองได้ และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการส่งเสริมการ ประกอบอาชีพเสริม อบต.นาแก	40,000.00	12,795.00	✓			เริ่ม 1 พ.ค. 66 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมแสดงของดี อำเภอนาแกในงานฤดู หนาวและของดีนคร ลพบุรี	10,000.00	10,000.00	✓			เริ่ม 15 ธ.ค. 66 สิ้นสุด 24 ธ.ค. 66	สำนักปลัด
3	เงินสมทบเข้ากองทุน สวัสดิการชุมชนตำบล นาแก	200,000.00	200,000.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อบต.นาแก	15,000.00	10,360.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
รวม		265,000.00	233,155.00					



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และประชาชนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยการให้ความรู้ ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริมอาชีพ ให้ดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขสามารถพึ่งตนเองได้ และการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปีเริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,370,000.00	5,976,700.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,186,000.00	1,783,800.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
3	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	60,000.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
<b>รวม</b>		8,646,000.00	7,820,500.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นการจัดกิจกรรม และส่งเสริมกิจกรรม

ด้านวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา การส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	การดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง	30,000.00	30,000.00	✓			เริ่ม 27 พ.ย. 65 สิ้นสุด 27 พ.ย. 65	สำนักปลัด
2	โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	10,000.00	10,000.00	✓			เริ่ม 27 ก.ค. 66 สิ้นสุด 27 ก.ค. 66	สำนักปลัด
3	ประเพณีลอยกระทงตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	60,000.00	60,000.00	✓			เริ่ม 8 พ.ย. 65 สิ้นสุด 8 พ.ย. 65	สำนักปลัด
4	ประเพณีสงกรานต์ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง	60,000.00	60,000.00	✓			เริ่ม 13 เม.ย. 66 สิ้นสุด 13 เม.ย. 66	สำนักปลัด
5	โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรข้าวสุกบ้านนา อำเภองาว จังหวัดลำปาง	10,000.00	10,000.00	✓			เริ่ม 1 มี.ค. 66 สิ้นสุด 30 เม.ย. 66	สำนักปลัด
รวม		170,000.00	170,000.00					

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง

5. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาองค์กร

5.1 กลยุทธ์การพัฒนาขีดความสามารถ และสร้างจิตสำนึกเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน ลูกจ้าง  
ให้มีนวัตกรรมในการบริการ การทำงานที่จะมุ่งไปสู่สุขของประชาชน

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ล.จ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	การดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี เริ่มและ สิ้นสุดการ ดำเนิน โครงการ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
1	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	200,000.00	4,190.00	✓			เริ่ม 1 ก.พ. 66 สิ้นสุด 31 มี.ค. 66	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรอปท.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	20,000.00	11,870.00	✓			เริ่ม 25 ส.ค. 66 สิ้นสุด 25 ส.ค. 66	สำนักปลัด
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ และโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของ อบต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง	30,000.00	9,900.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
4	โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภองาว”	25,000.00	25,000.00	✓			เริ่ม 1 ต.ค. 65 สิ้นสุด 30 ก.ย. 66	สำนักปลัด
<b>รวม</b>		275,000.00	50,960.00					

## ปัญหาและอุปสรรค

### สภาพปัญหา/อุปสรรค

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถดำเนินการดำเนินการได้ทั้งหมดต่อ ปีงบประมาณนั้นๆ
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน มีจำนวนมาก แต่ดำเนินการได้น้อย ส่งผลให้การปฏิบัติตามแผน มีร้อยละต่ำกว่าเกณฑ์
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าหมายการพัฒนา ซึ่งยังคงเสนอโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นส่วนใหญ่
4. การเสนอโครงการที่เกินศักยภาพต่อหน่วยงานอื่น ได้รับการสนับสนุนงบประมาณน้อยมากในแต่ละปี
5. งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ตั้งจ่ายไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแก มีมากขึ้น ทำให้ เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย จึงทำให้ต้องใช้งบประมาณในการ ดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน
6. การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เนื่องจากบางโครงการไม่ได้ดำเนินการ เพราะขาดความพร้อมในการดำเนินโครงการ
7. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามเวลาที่กำหนดตามแผนไว้ในแผนดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการ จัดสรรมาล่าช้า
8. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลนาแก อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอยู่ในระหว่างการขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่า

## ข้อเสนอแนะ

### ข้อเสนอแนะแยกออกตามยุทธศาสตร์

ทุกเส้นทาง

#### ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. อยากให้มีการจัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างถนนภายในตำบลนาแก ให้ครบ
2. การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ให้มีการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อระบายทุกแห่ง
3. ถนนหนทางมีการชำรุดให้มีการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติ
4. แหล่งน้ำลำห้วย ลำเหมือง ควรมีการขุดลอกและขยายแหล่งน้ำ
5. ประปาหมู่บ้านควรมีการก่อสร้างให้ครบทุกหมู่บ้านและสามารถใช้งานได้

#### ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ควรมีกิจกรรมโครงการด้านการป่าไม้ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมด้านบริหารจัดการขยะชุมชนอยากให้มาทุกหมู่บ้าน

#### ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน

1. การส่งเสริมแก้ไขปัญหายาเสพติดหมู่บ้านและชุมชน
2. การส่งเสริมและเน้นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน

#### ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

1. การส่งเสริมด้านอาชีพ ผู้สูงอายุ สตรี

#### ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

1. วัสดุ ครุภัณฑ์ ควรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

